



Systema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 METEPEC

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC												No. 2103		
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
24	DESARROLLO, AFORO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (Suministro e instalación de equipos de bombeo, tr;INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y	Contrato	LAASUNCIÓN EN LA COL. LA ASUNCIÓN	9,640	250210	109,859.00	100.00	109,859.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
25	DESARROLLO, AFORO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (Suministro e instalación de equipos de bombeo, tr;INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y	Contrato	PILARES COL. PILARES, METEPEC, MÉXICO.	8,940	250210	149,769.00	100.00	149,769.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
26	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DE P.V.C. HIDRAÚLICO DE DIÁMETROS 2 , 3 Y 4;INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA	Contrato	EN SAN LUCAS TUNCO MUNICIPIO DE METEPEC,	16,930	250210	157,346.00	94.13	148,109.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
3	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBO DE CONCRETO DE 30 CMS DE DIÁMETRO;INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LOS	Contrato	EN CARRETERA METEPEC - ZACANGO, METEPEC,	8,000	250210	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
32	SISTEMA DE RETENCIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA MITIGAR INUNDACIONES CON CAPACIDAD PARA 1000 M3 CON CÁMAR;INCREMENTAR LA	Contrato	SOBRE CAMELLON CENTRAL DE LA VIALIDAD TOLUCA -	15,000	250210	2,970,491.00	43.39	1,288,930.00	0.00	0.0	39.06	1,160,402.00		
33	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MODIFICAR POLÍTICAS DE OPERACIÓN ;INCREMENTAR LA	Contrato	EN LA LOMA OCOTITLAN CALLE VENUSTIANO	20,902	250210	701,755.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
34	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MODIFICAR POLÍTICAS DE OPERACIÓN D;INCREMENTAR LA	Contrato	EN BARRIO LOS TEJOCOTES, LA MAGDALENA	20,902	250210	712,146.00	100.00	712,145.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
5	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBO DE CONCRETO DE .91 M DE DIÁMETRO;INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LOS	Contrato	EN CALLE IGNACIO ALLENDE, METEPEC,	5,226	250210	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
6	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA SEPARADORA DE SÓLIDOS PARA SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EXISTENT;INCREMENTAR LA	Contrato	EN CARRETERA TOLUCA - TENANGO.	243,055	250210	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
7	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN 6 POZO;MANTENER LA	Contrato	DEL MUNICIPIO DE METEPEC, MEXICO	243,055	250210	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
8	REDUCCIÓN DE POTENCIA REACTIVA MEDIANTE CAMBIO DE CAPACITORES Y/O IMPLEMENTACION DE SUPRESORES DE TR;INCREMENTAR LA	Contrato	METEPEC , MEXICO	243,055	250210	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		

PUESTO DEL PRESIDENTE O EQUIV

PUESTO DEL SINDICO O EQUIV

PUESTO DE LA UIPE O EQUIV

PUESTO DEL TESORERO O EQUIV

PUESTO DEL DIRECTOR DE OBRAS

NOMBRE DEL PRESIDENTE O EQUIV

NOMBRE DEL SINDICO O EQUIV

NOMBRE DELA UIPE O EQUIV

NOMBRE DEL TESORERO O EQUIV

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRAS

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
21	10	2020