



Systema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 METEPEC

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC							No.		2103					
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
12	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA EL DESALJO DE AGUAS RESIDUALES DE CONCRETO DE 30 Y 38 CMS DE:INCREMENTAR LA	Contrato	EN SABARTOLOME TLALTELULCO, METEPEC,	8,000	140101	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.94	2,298,524.96
14	PLAN HIDRICO DEL MUNICIPIO DE METEPEC PARA DEFINIR ACCIONES HIDRICAS EN BASE AL ANALIS HIDROLOGICO:INCREMENTAR LA	Contrato	EN EL MUNICIPIO DE METEPEC	243,055	140101	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	TERMINACIÓN DEL COLECTOR DE EXCEDENCIAS DEL EMISOR PONIENTE:INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LOS	Contrato	EN EL TRAMO DE LA VIALIDAD TOLUCA -	12,122	140101	3,879,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	ESTUDIO DIAGNÓSTICO, PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, SANITARIA, PLUVIAL Y COMERCIO:INCREMENTAR LA	Contrato	BANOBRAS, EN METEPEC, MEXICO,	243,055	140101	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE CONCRETO DE 30 CMS DE DIÁMETRO:INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR	Contrato	EN CALLE BENITO JUÁREZ HACIA EL SUR, METEPEC,	8,673	140101	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO PARA PROPORCIONAR UN BUEN	Administración	EL ARROYO EL ARENAL CRUCE CON CALLE	3,449	140101	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE DE 91 M DE DIÁMETRO DE PAD CORRUGADO:INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LOS	Contrato	EN CALLE HIDALGO E INDEPENDENCIA, SAN	13,796	140101	2,599,358.00	100.00	2,599,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CON TUBERIA DE CONCRETO DE 1.07 M. DE DI:INCREMENTAR LA	Contrato	ENTRE CALLE SAUCES Y CANAL SAN GASPAR,	9,540	140101	1,515,138.00	88.10	1,334,772.00	11.90	180,365.00	3.95	59,831.00	0.00	0.00
29	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CMS DE DIÁMETRO, CON TUBO DE CONCRETO, PARA EL DESA:INCREMENTAR LA	Contrato	SOBRE AVENIDA TECNOLÓGICO ENTRE	4,891	140101	198,448.00	96.49	191,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL DE 107 CM DE DIÁMETRO, CON TUBO DE CONCRETO, PA:INCREMENTAR LA	Contrato	EN CAMINO A OCOITILÁN AL EXISTENTE EN BOULEVARD	5,450	140101	148,913.00	72.54	108,027.00	27.45	40,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	CONSTRUCCIÓN LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CMS DE DIÁMETRO CON TUBO DE CONCRETO, PARA EL DESALJO:INCREMENTAR LA	Contrato	DE LA 7A PRIVADA FRANCISCO I. MADERO DE	63	140101	99,128.00	0.00	0.00	75.27	74,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	PERFORACIÓN HORIZONTAL TELEDIRIGIDA PARA INCREMENTAR CAPACIDAD DE CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE PARA EVITAR INUNDACIONES	Contrato	CAMELLÓN CENTRAL DE LA VIALIDAD TOLUCA-TENANGO	243,055	140101	964,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.21	831,880.87
39	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE CONCRETO DE 30 CMS DE DIÁMETRO:PARA LA MEJORA EN EL SERVICIO	Contrato	EN CAMINO SIN NOMBRE	550	140101	403,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.21	347,751.00	0.00	0.00
40	SUSTITUCIÓN Y/O DE LÍNEAS DE DRENAJE:AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE	Contrato	N DIFERENTES COMUNIDADES DEL	243,055	140101	1,884,522.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,884,522.21
41	DESAZOLVE Y RECTIFICACIÓN DE TUBO Y POZO DE VISITA SANITARIO EN CAMELLÓN CENTRAL:PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE	Contrato	CAMELLÓN CENTRAL AVENIDA LAS TORRES,	243,055	140101	223,366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	223,366.40
42	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 38CMS DE DIÁMETRO:AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE	Contrato	CALLE INDEPENDENCIA DE LA CALLE JOSE MARÍA	243,055	140101	349,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	349,676.00
27	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE DE 91 M DE DIÁMETRO DE PAD CORRUGADO:INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LOS	Contrato	EN CALLE HIDALGO E INDEPENDENCIA, SAN	13,796	250210	2,599,357.00	100.00	2,599,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CON TUBERIA DE CONCRETO DE 1.07 M. DE DI:INCREMENTAR LA	Contrato	ENTRE CALLE SAUCES Y CANAL SAN GASPAR,	9,540	250210	1,515,138.00	88.10	1,334,773.00	11.90	180,365.00	3.95	59,831.00	0.00	0.00
29	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CMS DE DIÁMETRO, CON TUBO DE CONCRETO, PARA EL DESA:INCREMENTAR LA	Contrato	SOBRE AVENIDA TECNOLÓGICO ENTRE	4,891	250210	198,448.00	96.49	191,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL DE 107 CM DE DIÁMETRO, CON TUBO DE CONCRETO, PA:INCREMENTAR LA	Contrato	EN CAMINO A OCOITILÁN AL EXISTENTE EN BOULEVARD	5,450	250210	148,913.00	72.54	108,028.00	27.46	40,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	CONSTRUCCIÓN LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CMS DE DIÁMETRO CON TUBO DE CONCRETO, PARA EL DESALJO:INCREMENTAR LA	Contrato	DE LA 7A PRIVADA FRANCISCO I. MADERO DE	63	250210	99,127.00	0.00	0.00	75.27	74,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Systema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 METEPEC

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC							No.		2103					
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
7	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN 6 POZO;MANTENER LA	Contrato	DEL MUNICIPIO DE METEPEC, MÉXICO.	243,055	140101	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.02	1,426,283.54
8	REDUCCIÓN DE POTENCIA REACTIVA MEDIANTE CAMBIO DE CAPACITORES Y/O IMPLEMENTACIÓN DE SUPRESORES DE TR;INCREMENTAR LA	Contrato	METEPEC, MEXICO	243,055	140101	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.94	659,331.69
34	AUTOMATIZACIÓN DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA EN PARA MODIFICAR POLÍTICAS DE	Contrato	POZO 7, 8 Y 43	243,055	140101	783,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.05	2,068,989.37
1	Sustitucion, desarrollo y aforo del pozo No6.MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO PARA PROPORCIONAR UN BUEN SERVICIO	Contrato	Infonavit san francisco 2, Metepec,Mexico	243,055	250210	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA EN 3 POZOS ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS POZOS-; 8, 30 Y 46;INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA	Contrato	DEL MUNICIPIO DE METEPEC.	243,055	250210	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	DESARROLLO, AFORO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (Suministro e instalación de equipos de bombeo, tr;INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y	Contrato	LA ASUNCIÓN EN LA COL. LA ASUNCIÓN	9,640	250210	109,859.00	100.00	109,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	DESARROLLO, AFORO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (Suministro e instalación de equipos de bombeo, tr;INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y	Contrato	PILARES COL. PILARES, METEPEC, MÉXICO.	8,940	250210	149,769.00	100.00	149,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE P.V.C. HIDRAULICO DE DIÁMETROS 2, 3 Y 4;INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA	Contrato	EN SAN LUCAS TUNCO MUNICIPIO DE METEPEC,	16,930	250210	157,346.00	94.13	148,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBO DE CONCRETO DE 30 CMS DE DIÁMETRO;INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LOS	Contrato	EN CARRETERA METEPEC - ZACANGO, METEPEC.	8,000	250210	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	SISTEMA DE RETENCIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA MITIGAR INUNDACIONES CON CAPACIDAD PARA 1000 M3 CON CÁMAR;INCREMENTAR LA	Contrato	SOBRE CAMELLON CENTRAL DE LA VIALIDAD TOLUCA-	15,000	250210	2,970,491.00	43.39	1,288,930.00	0.00	0.00	39.06	1,160,402.00	0.00	0.00
33	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MODIFICAR POLÍTICAS DE OPERACIÓN;INCREMENTAR LA	Contrato	EN LA LOMA OCOTITLAN CALLE VENUSTIANO	20,902	250210	701,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MODIFICAR POLÍTICAS DE OPERACIÓN;INCREMENTAR LA	Contrato	EN BARRIO LOS TEJOCOTES, LA MAGDALENA	20,902	250210	712,146.00	100.00	712,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBO DE CONCRETO DE 91 M DE DIÁMETRO;INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LOS	Contrato	EN CALLE IGNACIO ALLENDE, METEPEC,	5,226	250210	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA SEPARADORA DE SÓLIDOS PARA SISTEMA DE CAPATACIÓN DE AGUA PLUVIAL EXISTENTE;INCREMENTAR LA	Contrato	EN CARRETERA TOLUCA - TENANGO.	243,055	250210	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA REDUCIR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN 6 POZO;MANTENER LA	Contrato	DEL MUNICIPIO DE METEPEC, MÉXICO	243,055	250210	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.02	1,426,283.54
8	REDUCCIÓN DE POTENCIA REACTIVA MEDIANTE CAMBIO DE CAPACITORES Y/O IMPLEMENTACIÓN DE SUPRESORES DE TR;INCREMENTAR LA	Contrato	METEPEC, MEXICO	243,055	250210	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.94	659,331.69
34	AUTOMATIZACIÓN DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA;PARA MODIFICAR POLÍTICAS DE OPERACIÓN	Contrato	POZO 7, 8 Y 43	243,055	250210	522,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.05	1,379,326.25



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 METEPEC

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC											No. 2103			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido

PUESTO DEL PRESIDENTE O EQUIV

PUESTO DEL SINDICO O EQUIV

PUESTO DE LA UIPE O EQUIV

PUESTO DEL TESORERO O EQUIV

PUESTO DEL DIRECTOR DE OBRAS

NOMBRE DEL PRESIDENTE O EQUIV

NOMBRE DEL SINDICO O EQUIV

NOMBRE DELA UIPE O EQUIV

NOMBRE DEL TESORERO O EQUIV

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRAS

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
17	02	2021