



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
METEPEC

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC | | | | | | | No. 2103 | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|-----------------------|--------|-------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| DATO DE LA OBRA | | | | | | | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA | | | | | | | |
| No de Control | Nombre de la Obra | Tipo de Ejecución | Ubicación | Población Beneficiada | F.Fin | Presup Anual Autorizado | 1er Trimestre | | 2do Trimestre | | 3er Trimestre | | 4to Trimestre | |
| | | | | | | | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido |
| 03 | INTRODUCCIÓN DE 500 METROS DE COLECTOR SANITARIO DE CONCRETO DE 76 CM DE DIÁMETRO | CONTRATO | CALLE JORULLO Y HERIBERTO ENRIQUEZ, | 2,658 | 140101 | 1,500,000.00 | 99.78 | 1,496,700.70 | | | | | | |
| 04 | SUSTITUCIÓN DE 1150 METROS DE TUBERÍA SANITARIA EXISTENTE POR TUBERÍA DE CONCRETO DE 61 CM DE DIAMET | CONTRATO | CALLE CAMINO ANTIGUO A METEPEC, COL. CASA | 5,175 | 140101 | 1,400,000.00 | 98.22 | 1,375,145.35 | | | | | | |
| 05 | CONSTRUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CM. HASTA 48 CM. DE DIÁMETRO | CONTRATO | SAN JERÓNIMO CHICAHUALCO, SAN | 23,698 | 140101 | 1,000,000.00 | 92.48 | 924,756.86 | | | | | | |
| 06 | SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | CALLE MORELOS, SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO, | 200 | 140101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 08 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | CALLE ISABEL LA CATOLICA, SAN BARTOLOMÉ | 3,540 | 140101 | 280,000.00 | 92.29 | 258,412.31 | | | | | | |
| 09 | SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE | CONTRATO | CALLE TENANCINGO EN IZCALLI CUAUHTÉMOC III, | 144 | 140101 | 550,000.00 | 78.99 | 434,452.81 | | | | | | |
| 11 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | CALLE 5 DE FEBRERO, SAN JERÓNIMO CHICAHUALCO, | 12,096 | 140101 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 12 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES Y RÍOS EXISTENTES | CONTRATO | MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. | 17,132 | 140101 | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 13 | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | CALLE BENITO JUÁREZ, SAN LORENZO COACALCO, | 3,243 | 140101 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 14 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | DIFERENTES COLONIAS Y DELEGACIONES DEL | 50,000 | 140101 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 16 | SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EXISTENTE | CONTRATO | CALLES INDEPENDENCIA, ZARAGOZA Y GUADALUPE | 3,449 | 140101 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 18 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIA | CONTRATO | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. SAUCES, METEPEC, | 2,361 | 140101 | 4,038,266.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 19 | REHABILITACIÓN DE REJILLAS EN VARIAS CALLES | CONTRATO | VARIAS CALLES DEL CENTRO DE METEPEC. | 18,950 | 140101 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 21 | CONSTRUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CM. HASTA 48 CM. DE DIÁMETRO | CONTRATO | SAN JERÓNIMO CHICAHUALCO, SAN | 23,698 | 140101 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 03A | INTRODUCCIÓN DE 500 METROS DE COLECTOR SANITARIO DE CONCRETO DE 76 CM DE DIÁMETRO | CONTRATO | CALLE JORULLO Y HERIBERTO ENRIQUEZ, | 2,658 | 250210 | 1,500,000.00 | 99.78 | 1,496,700.70 | | | | | | |
| 04A | SUSTITUCIÓN DE 1150 METROS DE TUBERÍA SANITARIA EXISTENTE POR TUBERÍA DE CONCRETO DE 61 CM DE DIAMET | CONTRATO | CALLE CAMINO ANTIGUO A METEPEC, COL. CASA | 5,175 | 250210 | 1,400,000.00 | 98.22 | 1,375,145.35 | | | | | | |
| 05A | CONSTRUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CM. HASTA 48 CM. DE DIÁMETRO | CONTRATO | SAN JERÓNIMO CHICAHUALCO, SAN | 23,698 | 250210 | 1,000,000.00 | 92.48 | 924,756.86 | | | | | | |
| 21A | CONSTRUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CM. HASTA 48 CM. DE DIÁMETRO | CONTRATO | SAN JERÓNIMO CHICAHUALCO, SAN | 23,698 | 250210 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 01 | SUSTITUCION, DESARROLLO Y AFORO (PERFORACIÓN CON ADEME Y CONTRA ADEME, COLOCACIÓN DE FILTRO, DESARR | CONTRATO | INFONAVIT SAN FRANCISCO 2 METEPEC, ESTADO DE | 13,624 | 140101 | 2,121,734.00 | 84.80 | 1,799,282.52 | | | | | | |
| 02 | SUSTITUCIÓN DE 3500 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 2 , 3 Y 4 DE DIÁMETRO Y TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2 | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL, CASA BLANCA, PILARES Y | 1,580 | 140101 | 1,800,000.00 | 95.81 | 1,724,666.41 | | | | | | |
| 07 | REUBICACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE | CONTRATO | CALLE ATIZAPÁN A GOBERNADORES EN IZCALLI | 3,198 | 140101 | 555,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

METEPEC

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC | | | | | | | No. 2103 | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-----------------------|--------|-------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| DATO DE LA OBRA | | | | | | | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA | | | | | | | |
| No de Control | Nombre de la Obra | Tipo de Ejecución | Ubicación | Población Beneficiada | F.Fin | Presup Anual Autorizado | 1er Trimestre | | 2do Trimestre | | 3er Trimestre | | 4to Trimestre | |
| | | | | | | | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido |
| 10 | CAMBIO DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" | CONTRATO | ZONAS 8, 9 Y 11 DEL CONJUNTO HABITACIONAL | 234 | 140101 | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 15 | CONSTRUCCIÓN DCE LÍNEAS DE AGUA POTABLE | CONTRATO | DIFERENTES COLONIAS Y DELEGACIONES DEL | 47,000 | 140101 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 17 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO EN EL POZO 6, INFONAVIT | CONTRATO | INFONAVIT, SAN FRANCISCO III, METEPEC, ESTADO DE | 20,547 | 140101 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 20 | AUTOMATIZACIÓN DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA EN CADA UNO | CONTRATO | POZOS 46, 15 Y 30 | 36,185 | 140101 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22 | INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE | CONTRATO | VIALIDAD ESTADO DE MEXICO, DE AVENIDA | 36,185 | 140101 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 01A | SUSTITUCIÓN, DESARROLLO Y AFORO (PERFORACIÓN CON ADEME Y CONTRA ADEME, COLOCACIÓN DE FILTRO, DESARR | CONTRATO | INFONAVIT SAN FRANCISCO 2 METEPEC, ESTADO DE | 13,624 | 250210 | 1,260,000.00 | 142.80 | 1,799,282.52 | | | | | | |
| 02A | SUSTITUCIÓN DE 3500 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 2 , 3 Y 4 DE DIÁMETRO Y TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2 | CONTRATO | CABECERA MUNICIPAL, CASA BLANCA, PILARES Y | 1,580 | 250210 | 1,800,000.00 | 95.81 | 1,724,666.41 | | | | | | |
| 20A | AUTOMATIZACIÓN DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA EN CADA UNO | CONTRATO | POZOS 46, 15 Y 30 | 36,185 | 250210 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

PUESTO DEL PRESIDENTE O EQUIV

PUESTO DEL SINDICO O EQUIV

PUESTO DE LA UIPE O EQUIV

PUESTO DEL TESORERO O EQUIV

PUESTO DEL DIRECTOR DE OBRAS

NOMBRE DEL PRESIDENTE O EQUIV

NOMBRE DEL SINDICO O EQUIV

NOMBRE DELA UIPE O EQUIV

NOMBRE DEL TESORERO O EQUIV

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRAS

Fecha de elaboración:

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 14 | 05 | 2021 |