



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

METEPEC

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC							No. 2103							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
10	CAMBIO DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2"	CONTRATO	ZONAS 8, 9 Y 11 DEL CONJUNTO HABITACIONAL	234	140101	1,900,000.00	0.00	0.00	69.70	1,324,223.79	30.28	575,411.39		
15	CONSTRUCCIÓN DCE LÍNEAS DE AGUA POTABLE	CONTRATO	DIFERENTES COLONIAS Y DELEGACIONES DEL	47,000	140101	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	82.14	2,053,512.35		
17	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO EN EL POZO 6, INFONAVIT	CONTRATO	INFONAVIT, SAN FRANCISCO III, METEPEC, ESTADO DE	20,547	140101	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
20	AUTOMATIZACIÓN DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA EN CADA UNO	CONTRATO	POZOS 46, 15 Y 30	36,185	140101	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
22	INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	VIALIDAD ESTADO DE MEXICO, DE AVENIDA	36,185	140101	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	99.72	458,727.90		
01A	SUSTITUCIÓN, DESARROLLO Y AFORO (PERFORACIÓN CON ADEME Y CONTRA ADEME, COLOCACIÓN DE FILTRO, DESARR	CONTRATO	INFONAVIT SAN FRANCISCO 2 METEPEC, ESTADO DE	13,624	250210	1,260,000.00	100.00	1,260,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0		
02A	SUSTITUCIÓN DE 3500 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 2 , 3 Y 4 DE DIÁMETRO Y TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL CASA BLANCA, PILARES Y	1,580	250210	1,800,000.00	95.81	1,724,666.41	0.00	0.0	0.00	0.0		
20A	AUTOMATIZACIÓN DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA EN CADA UNO	CONTRATO	POZOS 46, 15 Y 30	36,185	250210	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0		

PUESTO DEL PRESIDENTE O EQUIV

PUESTO DEL SINDICO O EQUIV

PUESTO DE LA UIPE O EQUIV

PUESTO DEL TESORERO O EQUIV

PUESTO DEL DIRECTOR DE OBRAS

NOMBRE DEL PRESIDENTE O EQUIV

NOMBRE DEL SINDICO O EQUIV

NOMBRE DELA UIPE O EQUIV

NOMBRE DEL TESORERO O EQUIV

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRAS

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
04	11	2021