



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 METEPEC

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC							No. 2103							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
03	INTRODUCCIÓN DE 500 METROS DE COLECTOR SANITARIO DE CONCRETO DE 76 CM DE DIÁMETRO	CONTRATO	CALLE JORULLO Y HERIBERTO ENRIQUEZ,	2,658	140101	1,500,000.00	99.78	1,496,700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	SUSTITUCIÓN DE 1150 METROS DE TUBERÍA SANITARIA EXISTENTE POR TUBERÍA DE CONCRETO DE 61 CM DE DIAMET	CONTRATO	CALLE CAMINO ANTIGUO A METEPEC, COL. CASA	5,175	140101	1,400,000.00	98.22	1,375,145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	CONSTRUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CM. HASTA 48 CM. DE DIÁMETRO	CONTRATO	SAN JERÓNIMO CHICAHUALCO, SAN	23,698	140101	1,000,000.00	92.48	924,756.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	CALLE MORELOS, SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO,	200	140101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	CALLE ISABEL LA CATOLICA, SAN BARTOLOME	3,540	140101	280,000.00	92.29	258,412.31	7.58	21,223.15	0.00	0.00	0.00	0.00
09	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE	CONTRATO	CALLE TENANCINGO EN IZCALLI CUAUHTÉMOC III,	144	140101	550,000.00	78.99	434,452.81	20.96	115,263.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	CALLE 5 DE FEBRERO, SAN JERÓNIMO CHICAHUALCO,	12,096	140101	2,500,000.00	0.00	0.00	78.41	1,960,348.84	99.98	2,499,423.85	0.00	0.00
12	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES Y RÍOS EXISTENTES	CONTRATO	MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.	17,132	140101	3,200,000.00	0.00	0.00	38.94	1,245,975.57	0.00	0.00	85.01	2,720,231.73
13	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	CALLE BENITO JUÁREZ, SAN LORENZO COACALCO,	3,243	140101	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	DIFERENTES COLONIAS Y DELEGACIONES DEL	50,000	140101	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20	1,512,020.47	52.37	1,833,047.13
16	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EXISTENTE	CONTRATO	CALLES INDEPENDENCIA, ZARAGOZA Y GUADALUPE	3,449	140101	2,500,000.00	0.00	0.00	70.58	1,764,382.35	28.95	723,630.43	0.00	0.00
18	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIA	CONTRATO	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. SAUCES, METEPEC,	2,361	140101	4,038,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	REHABILITACIÓN DE REJILLAS EN VARIAS CALLES	CONTRATO	VARIAS CALLES DEL CENTRO DE METEPEC.	18,950	140101	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.55	2,488,678.86
21	CONSTRUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CM. HASTA 48 CM. DE DIÁMETRO	CONTRATO	SAN JERÓNIMO CHICAHUALCO, SAN	23,698	140101	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Contrato	CALLE PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO HACIA EL	100	140101	2,591,424.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,591,424.79
24	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	Contrato	CALLE EL ARENAL Y PRIV. SIN COL. EL ARENAL	100	140101	2,496,440.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,496,440.27
03A	INTRODUCCIÓN DE 500 METROS DE COLECTOR SANITARIO DE CONCRETO DE 76 CM DE DIÁMETRO	CONTRATO	CALLE JORULLO Y HERIBERTO ENRIQUEZ,	2,658	250210	1,500,000.00	99.78	1,496,700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04A	SUSTITUCIÓN DE 1150 METROS DE TUBERÍA SANITARIA EXISTENTE POR TUBERÍA DE CONCRETO DE 61 CM DE DIAMET	CONTRATO	CALLE CAMINO ANTIGUO A METEPEC, COL. CASA	5,175	250210	1,400,000.00	98.22	1,375,145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05A	CONSTRUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CM. HASTA 48 CM. DE DIÁMETRO	CONTRATO	SAN JERÓNIMO CHICAHUALCO, SAN	23,698	250210	1,000,000.00	92.48	924,756.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A	CONSTRUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CM. HASTA 48 CM. DE DIÁMETRO	CONTRATO	SAN JERÓNIMO CHICAHUALCO, SAN	23,698	250210	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	SUSTITUCION, DESARROLLO Y AFORO (PERFORACIÓN CON ADEME Y CONTRA ADEME, COLOCACIÓN DE FILTRO, DESARR	CONTRATO	INFONAVIT SAN FRANCISCO 2 METEPEC, ESTADO DE	13,624	140101	2,121,734.00	115.93	2,459,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.58	861,104.80



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 METEPEC

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC							No. 2103							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
02	SUSTITUCIÓN DE 3500 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 2 , 3 Y 4 DE DIÁMETRO Y TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL, CASA BLANCA, PILARES Y	1,580	140101	1,800,000.00	95.81	1,724,666.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	REUBICACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	CALLE ATIZAPÁNA GOBERNADORES EN IZCALLI	3,198	140101	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.39	429,527.53
10	CAMBIO DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2	CONTRATO	ZONAS 8, 9 Y 11 DEL CONJUNTO HABITACIONAL	234	140101	1,900,000.00	0.00	0.00	69.70	1,324,223.79	30.28	575,411.39	0.00	0.00
15	CONSTRUCCIÓN DCE LÍNEAS DE AGUA POTABLE	CONTRATO	DIFERENTES COLONIAS Y DELEGACIONES DEL	47,000	140101	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.14	2,053,512.35	4.25	106,299.79
17	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO EN EL POZO 6, INFONAVIT	CONTRATO	INFONAVIT, SAN FRANCISCO III, METEPEC, ESTADO DE	20,547	140101	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	AUTOMATIZACIÓN DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA EN CADA UNO	CONTRATO	POZOS 46, 15 Y 30	36,185	140101	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	VIALIDAD ESTADO DE MEXICO, DE AVENIDA	36,185	140101	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.72	458,727.90	0.00	0.00
01A	SUSTITUCIÓN, DESARROLLO Y AFORO (PERFORACIÓN CON ADEME Y CONTRA ADEME, COLOCACIÓN DE FILTRO, DESARR	CONTRATO	INFONAVIT SAN FRANCISCO 2 METEPEC, ESTADO DE	13,624	250210	1,260,000.00	100.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02A	SUSTITUCIÓN DE 3500 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 2 , 3 Y 4 DE DIÁMETRO Y TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL, CASA BLANCA, PILARES Y	1,580	250210	1,800,000.00	95.81	1,724,666.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20A	AUTOMATIZACIÓN DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA EN CADA UNO	CONTRATO	POZOS 46, 15 Y 30	36,185	250210	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PUESTO DEL PRESIDENTE O EQUIV

PUESTO DEL SINDICO O EQUIV

PUESTO DE LA UIPE O EQUIV

PUESTO DEL TESORERO O EQUIV

PUESTO DEL DIRECTOR DE OBRAS

NOMBRE DEL PRESIDENTE O EQUIV

NOMBRE DEL SINDICO O EQUIV

NOMBRE DELA UIPE O EQUIV

NOMBRE DEL TESORERO O EQUIV

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRAS

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
12	01	2022