



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 METEPEC

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO:		ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC					No. 2103							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
							1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
1	ACONDICIONAMIENTO DE LAS PTAR S PARA TENER LA POSIBILIDAD DE COMERCIALIZAR LAS DESCARGAS FACTIBLES D	CONTRATO	MUNICIPIO DE METEPEC	60,577	140101	862,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES A CIELO ABIERTO Y RÍOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO	CONTRATO	MUNICIPIO DE METEPEC	242,307	140101	4,310,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	CONSTRUCCION DE COLECTOR CON SOBRE BOULEVARD SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COLONIA LA MICHOCANA, METEP	CONTRATO	MUNICIPIO DE METEPEC	210,361	140101	1,077,298.00	100.00	1,077,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	CONSTRUCCION DE 20 BOCAS DE TORMENTA EN EL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MEXICO.	CONTRATO	MUNICIPIO DE METEPEC	210,361	140101	430,606.00	100.00	430,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	SUSTITUCION DE 724 M DRENAJE SANITARIO, CON TUBO DE CONCRETO EN SAN LORENZO COACALCO, METEPEC, ESTAD	CONTRATO	MUNICIPIO DE METEPEC	210,361	140101	1,508,362.00	100.00	1,508,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	SUSTITUCION Y RENOVACION DE 125 BROCALES DEL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MEXICO	CONTRATO	MUNICIPIO DE METEPEC	210,361	140101	322,350.00	100.00	322,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	ACONDICIONAMIENTO DE LAS PTAR S PARA TENER LA POSIBILIDAD DE COMERCIALIZAR LAS DESCARGAS FACTIBLES D	CONTRATO	MUNICIPIO DE METEPEC	60,577	250210	862,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	COLOCACION DE BUSTER EN LA COLONIA CASA BLANCA DEL MUNICIPIO DE METEPEC	CONTRATO	COLONIA CASA BLANCA	15,000	140101	862,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	CONSTRUCCION DE REBOMBEO EN EL BARRIO DE LA SANTA CRUZ EN LA MAGDALENA OCOTITLAN	CONTRATO	SANTA MARIA MAGDALENA OCOTITLAN	4,578	140101	431,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DIRECTOR GENERAL



LIC. JOSÉ AGUSTÍN ALCÁNTARA

OSORNIO

TITULAR DE LA UIPE



L.C. MARIA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE METEPEC



C.P. LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE OPERACIÓN



ING. SERGIO VARRAS ROSAS

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
23	10	2023