



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 METEPEC

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA								No.	2103
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre			
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido		
1	ACONDICIONAMIENTO DE LAS PTAR S PARA TENER LA POSIBILIDAD DE COMERCIALIZAR LAS DESCARGAS FACILES D	CONTRATO	MUNICIPIO DE METEPEC	60,577	140101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES A CIELO ABIERTO Y RIOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MEXICO	CONTRATO	MUNICIPIO DE METEPEC	242,307	140101	2,758,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,758,620.69		
5	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CON SOBRE BOULEVARD SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COLONIA LA MICHOCANA, METEP	CONTRATO	MUNICIPIO DE METEPEC	210,361	140101	1,448,760.18	74.36	1,077,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64	371,462.18		
6	CONSTRUCCIÓN DE 20 BOCAS DE TORMENTA EN EL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MEXICO.	CONTRATO	MUNICIPIO DE METEPEC	210,361	140101	430,606.00	100.00	430,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	SUSTITUCIÓN DE 724 M DRENAJE SANITARIO, CON TUBO DE CONCRETO EN SAN LORENZO COACALCO, METEPEC, ESTAD	CONTRATO	MUNICIPIO DE METEPEC	210,361	140101	1,508,362.00	100.00	1,508,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	SUSTITUCIÓN Y RENOVACIÓN DE 135 BROCALES DEL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MEXICO	CONTRATO	MUNICIPIO DE METEPEC	210,361	140101	322,350.00	100.00	322,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	DESAZOLVE DE COLECTOR IZQUIERDO DE 42" EN AV. LERMA ENTRE LAS CALLES AV. TECNOLÓGICO HACIA PASEO LA	Contrato	COL. BELLAVISTA, MUNICIPIO DE METEPEC	1,350	140101	3,028,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,028,751.00		
18	Sustitución de 972 m drenaje sanitario de 30 cm a 45 cm diámetro con tubo de concreto, con junta her	Contrato	COL. FRANCISCO I MADERO	3,122	140101	1,293,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	Construcción y/o sustitución de 234 m de líneas de drenaje sanitario de 45 cm, 132 m de 30 cm, 50 m	Contrato	SAN SALVADOR TIZATLALLI	4,190	140101	318,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	Construcción de 600 m de drenaje sanitario en la avenida 16 de Septiembre con tubería de concreto de	Contrato	COL. OJIA LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE METEPEC	1,613	140101	1,293,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	Adquisición e instalación de 150 brocales y tapa para pozo de visita de polietileno de 65 cms de dia	Contrato	MUNICIPIO DE METEPEC	242,307	140101	318,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	Construcción de colector de alivio con una longitud de 700 m, de 76 cms. tubo de concreto reforzado,	Contrato	BARRIO ESPIRITU SANTO MUNICIPIO DE METEPEC	3,335	140101	2,370,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	ACONDICIONAMIENTO DE LAS PTAR S PARA TENER LA POSIBILIDAD DE COMERCIALIZAR LAS DESCARGAS FACILES D	Mista	MUNICIPIO DE METEPEC	60,577	250210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	Sustitución de 972 m drenaje sanitario de 30 cm a 45 cm diámetro con tubo de concreto, con junta her	Contrato	COL. FRANCISCO I MADERO	3,122	250210	1,293,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	Construcción y/o sustitución de 234 m de líneas de drenaje sanitario de 45 cm, 132 m de 30 cm, 50 m	Contrato	SAN SALVADOR TIZATLALLI, MUNICIPIO DE METEPEC	4,190	250210	318,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	Construcción de 600 m de drenaje sanitario en la avenida 16 de Septiembre con tubería de concreto de	Contrato	COL. LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE METEPEC	1,613	250210	1,293,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	Adquisición e instalación de 150 brocales y tapa para pozo de visita de polietileno de 65 cms de dia	Contrato	MUNICIPIO DE METEPEC	242,307	250210	318,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	Construcción de colector de alivio con una longitud de 700 m, de 76 cms. tubo de concreto reforzado,	Contrato	BARRIO ESPIRITU SANTO MUNICIPIO DE METEPEC	3,335	250210	2,370,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	Construcción de colector con una longitud de 70 mts; con tubería de concreto reforzado con junta her	Contrato	COL. LA MICHOCANA, MUNICIPIO DE METEPEC	210,361	250210	1,077,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,077,298.00		
6	CONSTRUCCIÓN DE 20 BOCAS DE TORMENTA EN EL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MEXICO	Contrato	MUNICIPIO DE METEPEC	210,361	250210	430,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	430,606.00		
7	SUSTITUCIÓN DE 724 M DRENAJE SANITARIO, CON TUBO DE CONCRETO EN SAN LORENZO COACALCO, METEPEC, ESTAD	Contrato	MUNICIPIO DE METEPEC	210,361	250210	1,508,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,508,362.00		

*SP*

*[Handwritten signature]*



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 METEPEC

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA								No.	2103
DATO DE LA OBRA																
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre			
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido		
8	SUSTITUCIÓN Y RENOVACIÓN DE 135 BROCALES DEL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MEXICO	Contrato	MUNICIPIO DE METEPEC	210,361	250210	322,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	322,350.00		
3	COLOCACIÓN DE BUSTER EN LA COLONIA CASA BLANCA DEL MUNICIPIO DE METEPEC	CONTRATO	COLONIA CASA BLANCA	15,000	140101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	CONSTRUCCIÓN DE REBOMBEO EN EL BARRIO DE LA SANTA CRUZ, EN LA MAGDALENA OCOTITLAN	CONTRATO	SANTA MARIA MAGDALENA OCOTITLAN	4,578	140101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	MANTENIMIENTO O SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 150 KVA, UBICADO EN EL POZO # 25, "REAL D"	Contrato	REAL DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE METEPEC	3,910	140101	294,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	294,828.00		
11	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA INTEGRAL DEL POZO # 12 "CASA BLANCA", CONSISTENTE EN: TOMA DE VIDEO.	Contrato	CASA BLANCA, MUNICIPIO DE METEPEC	8,234	140101	711,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	711,206.90		
12	CAMBIO DE TREN DE DESCARGA DE 8" DE DIAMETRO, DEL POZO # 16, "FRANCISCO I. MADERO."	Contrato	COL FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE METEPEC	3,122	140101	181,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.45	180,034.48		
13	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA INTEGRAL DEL POZO # 43, "BONANZA", CONSISTENTE EN: TOMA DE VIDEO, CEP	Contrato	FRACCIONAMIENTO BONANZA MUNICIPIO DE	4,587	140101	639,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	639,750.81		
14	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA INTEGRAL DEL POZO # 36, "CODAGEM", CONSISTENTE EN: TOMA DE VIDEO, CEP	Contrato	CONJUNTO SEDAGROMUNICIPIO DE	2,800	140101	487,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.64	485,315.80		
15	CAMBIO DE TREN DE DESCARGA DE 12" DE DIAMETRO, DEL POZO # 8, "ZCALLI CUAUHTEMOC V, MUNICIPIO DE METEPEC"	Contrato	IZCALLI CUAUHTEMOC V, MUNICIPIO DE METEPEC	3,500	140101	181,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	181,034.48		
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS TABLEROS ELECTRICOS, CABLEADO E INSTALACIONES ESPECIAL	Contrato	IZCALLI CUAUHTEMOC V, MUNICIPIO DE METEPEC	3,500	140101	1,456,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.38	1,462,442.72		
23	Rehabilitación electromecánica Integral del Pozo # 32, Infonavit San Gabriel consiste en: Toma de Vi	Contrato	FUENTES DE SAN GABRIEL MUNICIPIO DE METEPEC	3,335	140101	581,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	Rehabilitación electromecánica Integral del Pozo # 18, La Virgen consiste en: Toma de Video, Cepila	Contrato	FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN MUNICIPIO DE	2,072	140101	603,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA INTEGRAL DEL POZO # 4, "LA PILA", CONSISTENTE EN: TOMA DE VIDEO, CEPI	Contrato	SAN BARTOLOME TLATELULCO	6,897	140101	775,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA INTEGRAL DEL POZO # 12 "CASA BLANCA", CONSISTENTE EN: TOMA DE VIDEO.	Contrato	CASA BLANCA MUNICIPIO DE METEPEC	8,234	250210	711,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	711,206.90		
12	CAMBIO DE TREN DE DESCARGA DE 8" DE DIAMETRO, DEL POZO # 16, "FRANCISCO I. MADERO."	Contrato	COL FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE METEPEC	3,122	250210	181,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	181,034.48		
13	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA INTEGRAL DEL POZO # 43, "BONANZA", CONSISTENTE EN: TOMA DE VIDEO, CEP	Contrato	FRACCIONAMIENTO BONANZA MUNICIPIO DE	4,587	250210	639,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	639,750.81		
14	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA INTEGRAL DEL POZO # 36, "CODAGEM", CONSISTENTE EN: TOMA DE VIDEO, CEP	Contrato	CONJUNTO SEDAGRO, MUNICIPIO DE METEPEC	2,800	250210	487,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	487,068.97		
15	CAMBIO DE TREN DE DESCARGA DE 12" DE DIAMETRO, DEL POZO # 8, "ZCALLI CUAUHTEMOC V, MUNICIPIO DE METEPEC"	Contrato	IZCALLI CUAUHTEMOC V, MUNICIPIO DE METEPEC	3,500	250210	181,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	181,034.48		
23	Rehabilitación electromecánica Integral del Pozo # 32, Infonavit San Gabriel consiste en: Toma de Vi	Contrato	FUENTES DE SAN GABRIEL MUNICIPIO DE METEPEC	6,662	250210	581,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	Rehabilitación electromecánica Integral del Pozo # 18, La Virgen consiste en: Toma de Video, Cepila	Contrato	FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN MUNICIPIO DE	2,072	250210	603,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA INTEGRAL DEL POZO # 4, "LA PILA", CONSISTENTE EN: TOMA DE VIDEO, CEPI	Contrato	SAN BARTOLOME TLATELULCO	6,897	250210	775,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 METEPEC

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC										No. 2103				
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido



DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. JOSE AGUSTÍN ALCANTARA OSORNO



TITULAR DE LA UIPE

\_\_\_\_\_  
 L.C. MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 C.P. LUIS JAIR TOSKY MARTÍNEZ



DIRECTOR DE OPERACIÓN

\_\_\_\_\_  
 ING. SERGIO VARAS ROSAS

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
11	03	2024