



Sistem. Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 METEPEC

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC							No. 2103							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
1	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALVIO CON UNA LONGITUD DE 700 M, DE 78 CMS. TUBO DE CONCRETO REFORZADO,	CONTRATO	BARRIO ESPIRITU SANTO	60,577	140101	2,370,685.00	100.00	2,370,685.00						
2	SUSTITUCIÓN DE 972 M DRENAJE SANITARIO DE 30 CM A 45 CM DIAMETRO CON TUBO DE CONCRETO, CON JUNTA HER	CONTRATO	COL. FRANCISCO I. MADERO	3,122	140101	1,293,104.00	100.00	1,293,103.45						
3	CONSTRUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE 234 M DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO DE 45 CM, 132 M DE 30 CM, 50 M	CONTRATO	SAN SALVADOR TIZATLALLI	4,190	140101	322,419.00	100.00	322,418.10						
4	CONSTRUCCIÓN DE 600 M DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE CON TUBERIA DE CONCRETO DE	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN	2,784	140101	1,724,138.00	100.00	1,724,137.93						
8	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES A CIELO ABIERTO EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO.	CONTRATO	METEPEC	150,000	140101	2,566,207.00	0.00	0.00						
1	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALVIO CON UNA LONGITUD DE 700 M, DE 78 CMS. TUBO DE CONCRETO REFORZADO,	CONTRATO	BARRIO ESPIRITU SANTO	60,577	250210	2,370,690.00	100.00	2,370,690.00						
2	SUSTITUCIÓN DE 972 M DRENAJE SANITARIO DE 30 CM A 45 CM DIAMETRO CON TUBO DE CONCRETO, CON JUNTA HER	CONTRATO	COL. FRANCISCO I. MADERO	3,122	250210	1,293,104.00	100.00	1,293,103.45						
3	CONSTRUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE 234 M DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO DE 45 CM, 132 M DE 30 CM, 50 M	CONTRATO	SAN SALVADOR TIZATLALLI	4,190	250210	322,419.00	100.00	322,418.10						
4	CONSTRUCCIÓN DE 600 M DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE CON TUBERIA DE CONCRETO DE	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN	2,784	250210	1,724,138.00	100.00	1,724,137.93						
5	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 10 PULGADAS DE POZO UBICADO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAV	CONTRATO	BARRIO SANTA CRUZ	20,767	140101	1,724,138.00	0.00	0.00						
6	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO RANCHO SN FRANCISCO	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO RANCHO SAN FRANCISCO	18,036	140101	2,155,173.00	0.00	0.00						
5	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 10 PULGADAS DE POZO UBICADO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAV	CONTRATO	BARRIO SANTA CRUZ	20,767	250210	1,724,138.00	0.00	0.00						
6	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO RANCHO SN FRANCISCO	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO RANCHO SAN FRANCISCO	18,036	250210	2,155,173.00	0.00	0.00						



LIC. JOSE AGUSTÍN ALCANTARA OSORNO

TITULAR DE LA UIPE



L.C. MARIA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAJERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. LUIS JAIR TOSKY MARTÍNEZ



DIRECTOR DE OPERACIÓN

ING. SERGIO VARAS ROSAS

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
22	04	2024