



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 METEPEC

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

| ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC | | | | | | | No. 2103 | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-----------------------|--------|-------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| DATO DE LA OBRA | | | | | | | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA | | | | | | | |
| No de Control | Nombre de la Obra | Tipo de Ejecución | Ubicación | Población Beneficiada | F.Fin | Presup Anual Autorizado | 1er Trimestre | | 2do Trimestre | | 3er Trimestre | | 4to Trimestre | |
| | | | | | | | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido |
| 1 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES A CIELO ABIERTO Y RIOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO | CONTRATO | MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO | 242,307 | 140101 | 4,189,655.00 | 20.00 | 837,931.00 | 15.00 | 626,448.00 | | | | |
| 3 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON UN TUBO DE CONCRETO DE 30 CMS DE DIÁMETRO EN EL FRACCI | CONTRATO | COLONIA BELLAVISTA | 1,879 | 140101 | 258,621.00 | 50.00 | 129,310.00 | 50.00 | 129,310.00 | | | | |
| 5 | PROYECTO DE CAJA DESARENADORA PARA LA RETENCIÓN DE ARENA Y SOLIDOS EN AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ | CONTRATO | COLONIA LAS MARGARITAS | 242,307 | 140101 | 431,034.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 344,827.00 | | | | |
| 6 | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CANALES JAGÜEY E INSURGENTES, EN SAN L | CONTRATO | SAN LUCAS TUNCO | 242,307 | 140101 | 431,034.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 344,827.00 | | | | |
| 2 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES A CIELO ABIERTO Y RIOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO | CONTRATO | MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO | 242,307 | 250210 | 2,793,103.00 | 20.00 | 558,620.00 | 0.00 | 0.0 | | | | |
| 4 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO # 6 UBICADO EN INFONAVIT SAN FRANCISCO II, EN EL MUNICIPIO DE | CONTRATO | INFONAVIT SAN FRANCISCO | 18,036 | 140101 | 3,448,276.00 | 50.00 | 1,724,138.00 | 50.00 | 1,724,138.00 | | | | |

DIRECCION GENERAL

 JOSE AGUSTIN ALCANTARA OSORIO
 DIRECCION GENERAL

COMISARIA

 SINDICATURA MUNICIPAL
 GABRIELA DE LOS A. JORDAN CORONA

DIR. ADMON. Y FINANZAS

 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 LOIS JAIR TOSKY MARTINEZ

Fecha de elaboración:

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 25 | 07 | 2022 |