



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

METEPEC

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PÚBLICO:		ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC					No.		2103					
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
1	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES A CIELO ABIERTO Y RIOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO	CONTRATO	MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MEXICO	242,307	140101	4,880,868.00	17.17	837,931.00	12.85	828,448.00	41.63	2,032,065.43	14.16	691,213.00
3	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON UN TUBO DE CONCRETO DE 30 CMS DE DIAMETRO EN EL FRACCI	CONTRATO	COLONIA BELLAVISTA	1,879	140101	258,621.00	50.00	129,310.00	50.00	129,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PROYECTO DE CAJA DESARENADORA PARA LA RETENCION DE ARENA Y SOLIDOS EN AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	CONTRATO	COLONIA LAS MARGARITAS	242,307	140101	431,034.00	0.00	0.00	80.00	344,827.00	19.88	85,694.23	0.00	0.00
6	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CANALES JAGUEY E INSURGENTES, EN SAN L	CONTRATO	SAN LUCAS TUNCO	242,307	140101	431,034.00	0.00	0.00	80.00	344,827.00	19.88	85,694.22	0.00	0.00
7	SERVICIOS CON EQUIPOS DE PRESION-SUCCION Y EXCAVADORA PARA DESAZOLVE DE COLECTORES, REDES MUNICIPALE	Contrato	MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MEXICO	242,307	140101	4,692,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.35	3,066,471.99	17.32	812,838.00
2	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES A CIELO ABIERTO Y RIOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO	CONTRATO	MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MEXICO	242,307	250210	2,703,103.00	20.00	558,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO # 6 UBICADO EN INFONAVIT SAN FRANCISCO II, EN EL MUNICIPIO DE	CONTRATO	INFONAVIT SAN FRANCISCO	18,036	140101	3,448,276.00	50.00	1,724,138.00	50.00	1,724,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SUSTITUCION Y RENOVACION DE 88 REJILLAS EN CALLES Y AVENIDAS DE LAS COLONIAS, BARRIOS Y FRACCIONAM	Contrato	MUNICIPIO DE METEPECES	210,361	140101	322,353.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CONSTRUCCION DE 20 BOCAS DE TORMENTA TIPO 1, Y 40 TIPO 2, EN AVENIDAS Y CALLES SUSCEPTIBLES DE INUND	Contrato	MUNICIPIO DE METEPEC	210,361	140101	454,503.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	SUSTITUCION Y RENOVACION DE 135 BROCALES PARA POZOS DE VISITA, EN CALLES Y AVENIDAS DE LAS COLONIA	Contrato	MUNICIPIO DE METEPEC	210,361	250210	322,353.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SUSTITUCION Y RENOVACION DE 88 REJILLAS EN CALLES Y AVENIDAS DE LAS COLONIAS, BARRIOS Y FRACCIONAM	Contrato	MUNICIPIO DE METEPEC	210,361	250210	322,334.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	SUSTITUCION DE 724 M DRENAJE SANITARIO, CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 61 CMS, UBICADO EN CALLE BENI	Contrato	MUNICIPIO DE METEPEC	210,361	250210	1,508,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CONSTRUCCION DE 20 BOCAS DE TORMENTA TIPO 1, Y 40 TIPO 2, EN AVENIDAS Y CALLES SUSCEPTIBLES DE INUND	Contrato	MUNICIPIO DE METEPEC	210,361	250210	454,503.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	CONSTRUCCION DE COLECTOR CON UNA LONGITUD DE 70 MTS, BOULEVARD SOR JUANA INES DE LA CRUZ LA MICHOCANA	Contrato	MUNICIPIO DE METEPEC	210,361	250210	1,077,298.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL

SECRETARIO TECNICO

TITULAR DE LA UIPE

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DE OPERACION

JOSÉ AGUSTÍN ALCANTARA OSORNO

CARLOS VELASCO DIAZ

MARIA GUADALUPE HERNANDEZ CAJERO

LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

SERGIO VARAS ROSAS



Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
13	02	2023