

MUNICIPIO DE:
 METEPEC

PbRM-11 **Seguimiento trimestral del programa anual de obras**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE METEPEC

No. 2103

DATO DE LA OBRA

AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA

No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiaria	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er		2do		3er		4to TRIM		
							% de	Monto	%	Monto	%	Monto	% de	Monto	
10	Ampliación de Drenaje Sanitario en Avenida las Torres entre Cerrada las Torres y Venustiano Carranza;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios	Contrato	Colonia Agrícola Francisco I. Madero, Metepec, México.	1,500	140101	120,315.00	85.11	102,395.21	4.25	5,109.71	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0
11	Introducción de Alcantarillado Sanitario en la calle Oaxaca.;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Contrato	Entre Querétaro y limite MunicipalSan Gaspar	200	140101	40,063.00	100.00	40,062.82	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0
12	Entubamiento de canal a cielo abierto calle Hidalgo;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Contrato	Calle Hidalgo, San Sebastián, Metepec, México.	340	140101	1,105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0
13	Introducción de Drenaje en Camino a la Magdalena Ocotitlán entre Ceboruco y calle Sor Juana Inés;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Contrato	Camino a la Magdalena Ocotitlan entre Ceboruco y Sor	500,000	140101	3,300,000.00	0.00	0.00	74.36	2,453,849.70	0.00	0.0	0.00	0.0	2,075,698.37
16	Introducción de drenaje sanitario en carretera Metepec-Zacango, entre Guerrero e Ignacio Allende;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Contrato	Carretera Metepec-Zacango entre Guerrero e Ignacio	789	140101	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	30.13	307,348.01	30.13	0.0	374,993.30
18	Adecuación de Descargas Sanitarias en Camino a Santa María;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Contrato	Camino a Santa María, En el Poblado de San Bartolomé	130	140101	65,000.00	89.93	58,454.38	6.95	4,518.06	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0
21	Ampliación de la red de drenaje sanitario en las calles privada de Galeana.;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Contrato	Calles privada de Galeana y Aldama Barrio de	350	140101	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	99.64	747,335.14	99.64	0.0	22,290.16
22	Instalación de Rejillas Pluviales y Bocas de Tormenta;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Contrato	En el Municipio de Metepec.	214,162	140101	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	180,116.83
23	Desazolve de canales del Municipio de Metepec;Con el fin de prevenir las inundaciones en el Municipio.	Contrato	Municipio de Metepec	17,132	140101	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,416,843.35

26	Sustitución de la red de drenaje sanitario en calle Nicolás Bravo, entre Agustín de Iturbide y Hermenegildo;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios	Contrato	San Miguel Totocuitlapilco, Metepec, México.	380	140101	400,001.00	0.00	0.00	0.00	0.0	67.87	271,475.58	67.87	39,471.45
27	Instalación de Rejillas y Bocas de Tormenta en Avenida Leona Vicario, entre Benito Juárez y Guadalupe Victoria;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios	Contrato	Barrio de Coaxustenco, Metepec, Estado de México	3,964	140101	219,101.25	0.00	0.00	76.72	168,101.25	28.86	63,233.22	28.86	0.0
29	Introducción de Alcantarillado Sanitario en la privada de Hidalgo;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Administración	Entre Josefa Ortiz y Lerdo Barrio de Coaxustenco, Metepec	80	140101	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	5.48	4,380.10	5.48	0.0
32	Adecuación de Alcantarillado Sanitario en calle Durango y Michoacán;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Administración	San Gaspar Tlalhuellipan, Metepec, Estado de Mexico	150	140101	120,000.00	0.00	0.00	57.47	68,959.50	0.00	0.0	0.00	200.00
33	Introducción de Drenaje Sanitario en privada sin nombre, en calle Rutilo Pichardo;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Administración	Privada sin nombre eb calle Rutilo Pichardo, Poblado de ..	110	140101	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
35	Introducción de Alcantarillado Sanitario en privada de Migue Hidalgo, San Bartolomé Tlaltelulco, Metepec, Mexico;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios	Administración	Privada de Miguel Hidalgo, San Bartolomé Tlaltelulco, Metepec,	70	140101	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	34.37	27,495.91	34.37	0.0
36	Introducción de Alcantarillado Sanitario en privada de Carretera Metepec-Zacango, Metepec, Estado de Mexico;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios	Administración	Privada de Carretera Metepec-Zacango, Metepec	180	140101	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	243,626.23
7	Construcción de Alcantarillado Sanitario calle Ali Chumacero;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Contrato	entre Benito Juárez y Francisco I. Madero, San Lorenzo	1,800	140101	336,659.00	33.64	113,241.40	38.75	130,446.60	0.00	0.0	0.00	0.0
8	Construcción de Drenaje en calles José Vicente Villada entre Vicente Guerrero y General Anaya a Estado de Mexico.;Incrementar la infraestructura	Contrato	Calle General Anaya de Villada a Estado de Mexico, Barrio de	950	140101	512,554.00	42.84	219,592.74	28.30	145,049.50	0.00	0.0	0.00	0.0
9	Introducción de Colector Tecnológico;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Contrato	Colonia San Salvador Tizatllali, Metepec, México.	2,045	140101	135,322.39	100.00	135,322.39	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0

37	Adecuacion de drenaje en blv sor juana inez de la cruz;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio	Administ	ENTRE ZITACUARO Y VIALIDAD TOLUCA-TENGO	1,250	140101	1,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
38	introduccio y mejoramiento de la red en la calle 16 de septiembre;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio	Administ	calle 16 de septiembrec ol francisco y madero	300	140101	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	12,593.20
39	Rehabilitacion de drenaje sanitario en bolv sor juana lnez de la cruz;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio	Contrato	calle jungapeo a caja en vialidad toluca-	250	140101	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	603,292.91
42	Construccion de drenaje en calle lopez mateos;Incrementar la Infraestructura y mejorar los servicios	Contrato	Entre canal san gaspary calle jaguey ,	700	140101	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	472,885.78
43	Adecuacion de drenaje en Blv Sosr juana inez de la cruz;para mejorameinto de los servicios del municipio	Contrato	esquina calle allende, barrio de santa cruz ,	1,250	140101	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	80,961.06
46	Introduccion de Drenaje sanitario en privada santa juliana;para el mejoramiento de los servicios de la poblacion	Administ	calle santo tomas	200	140101	29,759.30	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	29,759.30
47	Adecuacion de Drenaje sanitario en ignacio allende;para dar un mejor servicio a la comunidad que lo requiere	Contrato	entre moctezuma y v.	1,500	140101	272,422.34	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	272,422.34
48	construccion de caja pluvial instalacion de rejillas;Dar mejora al sistema de canal pluvial para el servicio de la poblacio	Contrato	En puente morelos	2,000	140101	893,431.93	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	893,431.93
49	Reacondicionamiento de la red de drenaje en la calle 16 de septiembre;	Contrato	calle 16 de septiembre	1,500	140101	451,216.70	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	451,216.70
12	Entubamiento de canal a cielo abierto calle Hidalgo.;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Contrato	Calle Hidalgo, San Sebastián, Metepec,	340	250210	1,105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
13	Introducción de Drenaje en Camino a la Magdalena Ocotitlán entre Ceboruco y calle Sor Juana Inés;Incrementar la infraestructura y	Contrato	Camino a la Magdalena Ocotitlan entre	500,000	250210	3,300,000.00	0.00	0.00	74.36	2,453,849.70	0.00	0.0	0.00	2,075,698.37
7	Construcción de Alcantarillado Sanitario calle Ali Chumacero;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Contrato	entre Benito Juárez y Francisco I. Madero, San Lorenzo	1,800	250210	171,879.00	65.88	113,241.40	75.89	130,446.60	0.00	0.0	0.00	0.0
8	Construcción de Drenaje en calles José Vicente Villada entre Vicente Guerrero y General Anaya a Estado de México.;Incrementar la infraestructura y mejorar los	Contrato	Calle General Anaya de Villada a Estado de México,	950	250210	219,592.74	100.00	219,592.74	66.05	145,049.50	0.00	0.0	0.00	0.0

9	Introducción de Colector Tecnológico;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Contrato	Colonia San Salvador Tizatlalli, Metepec, México.	2,045	250210	135,322.39	100.00	135,322.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Perforación, Desarrollo y Aforo del Pozo Profundo No.48 La Loma Barrio La Loma Ocotitlan, Metepec, México;Se realizara la perforacion de un nuevo pozo profundo	Contrato	Barrio la loma Ocotitlan Metepec Mexico	5,150	140101	1,161,239.00	0.00	0.00	138.83	1,612,156.48	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Equipamiento eléctrico y electromecánico del pozo profundo número 48 La Loma ;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Contrato	Barrio de La Loma ;Ocotitlán, México	5,153	140101	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,987.05
15	Rehabilitación del Tanque Superficial El Calvario ;Mantener la infraestructura del Organismo para proporcionar un buen servicio.	Contrato	El Calvario Barrio de San Miguel, Metepec, México.	3,626	140101	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Sustitución de Tubería de agua potable en Avenida Leona Vicario, entre Benito Juárez y Guadalupe Vicario;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Contrato	Avenida Leona Vicario, Entre Benito Juarez y Guadalupe	3,964	140101	850,000.00	0.00	0.00	48.91	415,777.16	0.00	0.00	0.00	192,821.62
19	Rehabilitación de la Red de Agua Potable en calle Robles.;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Contrato	Colonia Casa Blanca, Metepec, México.	220	140101	365,000.00	0.00	0.00	58.96	215,186.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Introducción de la línea de conducción de Agua Potable del Pozo No. 26 Las Paloma a Rebombeco R-1.;Incrementar la Infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Contrato	Colonias Unidad Habitacional Isidro Fabela, Jorge Jimenez	8,438	140101	56,691.19	100.00	56,691.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Sustitución de la línea de agua potable en Ignacio Comonfort entre Leona Vicario y Paseo San Isidro.;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Contrato	Barrio de Coaxustenco, Metepec, México.	1,500	140101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Introducción de la red de agua potable en Prolongación Fresnos;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Administración	Colonia Casa Blanca, Metepec, México.	80	140101	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27	4,703.03	6.27	0.00
25	Ampliación de la red de agua potable en calle Morelos entre el pozo #34 La Hortaliza y Avenida de Leona Vicario;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios	Contrato	Colonia La Providencia, Metepec, México.	220	140101	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	276,491.31	79.00	65,982.03
28	Introducción de agua potable en la privada de Hidalgo entre Josefa Ortiz y Lerdo;Incrementar la infraestructura	Administración	Barrio de Coaxustenco, Metepec.	70	140101	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	2,295.42	4.59	0.00

3	Ampliación de la Red de Agua Potable de la calle si nombre entre Avenida Estado de México y calle sauces;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios	Contrato	Bosques de Metepec Metepec Estado de México.	632	140101	337,107.00	0.00	0.00	3.85	12,968.98	0.00	0.0	0.00	0.0
30	Ampliación de la Red de Agua Potable en Camino a Ocotitlán entre Tulipán y Artemisa.;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Administración	Las Margaritas, Metepec, Estado de México.	110	140101	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
31	Rehabilitación del Tanque Elevado Tollocan II ,;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Contrato	Unida Habitacional Tollocan II, Metepec, México.	2,452	140101	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	73.99	221,958.66	73.99	23,386.01
34	Introducción de Agua Potable en privada sin nombre, en calle Rutilo Pichardo;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el municipio.	Administración	Privada sin nombre eb calle Rutilo Pichardo, Poblado de	110	140101	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
4	Ampliaciones de las Redes de Agua Potable;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Contrato	Colonia Francisco I. Madero, Metepec, Estado de	3,507	140101	1,297,924.00	75.76	983,317.19	7.57	98,285.93	0.00	0.0	0.00	0.0
5	Sustitución de la Red de Agua Potable en Avenida las Torres;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Contrato	Avenida las Torres entre Adolfo López Mateos y Morelos, San	100	140101	122,422.00	55.83	68,349.84	8.62	10,553.35	0.00	0.0	0.00	0.0
6	Perforación, Desarrollo, Aforo y Equipamiento del Pozo Profundo No. 33 San Carlos II;Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Contrato	Fraccionamiento San Carlos, Metepec, México.	3,289	140101	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	30.82	1,078,657.71	30.82	2,154,530.80
40	Sustitucion de agua potable en privada sin nombre entre octavio paz;Incrementar la Infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio	Contrato	entre octavio paz y boulevard sor juana ines de la	200	140101	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	36.88	188,073.19	36.88	20,547.50
41	Rehabilitacion de red de agua potable eb paseo tollocan baja velocidad, calle jose maria;Incrementar la Infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio	Contrato	bernardo bara y manual clouthier pilares , metepec.	600	140101	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	29.73	159,058.16	29.73	302,373.47
44	Introduccion de agua potable en privada josefa ortiz;para mejorar los servicios de la poblacion	Contrato	san bartolome tlaltelulco	1,500	140101	8,748.80	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	8,748.80	100.00	0.0
45	Sustitucion de agua potable en privada sin nombre entre octavio paz y bolulevar;para mejoramiento d ellos servicios	Contrato	entre octavio paz y boulebart	1,000	140101	188,073.19	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	188,073.19	100.00	0.0
1	Perforación, Desarrollo y Aforo del Pozo Profundo No.48 La Loma Barrio La Loma Ocotitlan, Metepec,	Contrato	Pozo Profundo No.48 La	5,150	250210	1,161,239.00	0.00	0.00	138.83	1,612,156.48	0.00	0.0	0.00	0.0



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal



2	Introducción de la línea de conducción de Agua Potable del Pozo No. 26 Las Palomas a Rebombeco R-1; Incrementar la Infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Contrato	Colonias Unidad Habitacional Isidro Fabela, Jorge	8,438	250210	56,691.19	100.00	56,691.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Ampliación de la Red de Agua Potable de la calle si nombre entre Avenida Estado de México y calle sauces; Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el	Contrato	Bosques de Metepec, Metepec, Estado de México.	632	250210	337,107.00	0.00	0.00	3.85	12,968.98	0.00	0.00	0.00	
6	Perforación, Desarrollo, Aforo y Equipamiento del Pozo Profundo No. 33 San Carlos II; Incrementar la infraestructura y mejorar los servicios en el Municipio.	Contrato	Fraccionamiento San Carlos, Metepec, México.	3,289	250210	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82	1,078,657.71	30.82	2,154,530.78

Fecha de elaboración:

Día Mes Año
 23 01 2019